



Parco Molentargius Saline

LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE DELL'AMINATO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO NEL COMPENDIO MOLENTARGIUS-SALINE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:



STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI
Via Francoforte, 13
09129 Cagliari
Tel. 070 0990067 - email: studio@ortupillola.it
www.ortupillola.it

Progettazione:

Ing. Fausto Cuboni
Ing. Andrea Ferrando
Arch. Lucio Ortu
Ing. Carlo Pillola

Responsabile delle integrazioni specialistiche:

Ing. Carlo Pillola

Collaboratori:

Arch. Stefano Lecca

Consulenti:

Ing. Fabrizio Napoleone (strutture)

Il Direttore:
Dott. Agr. Claudio Maria Papoff

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Strinna

D.2

Cronoprogramma delle lavorazioni

Data: 17/02/2020

Elaborazione: F.C.

Rev. n. : del:

Revisione: C.P.

Sostituisce: -- del:

Approvazione: C.P.

	Descrizione delle lavorazioni	SETTIMANE / GIORNI																																																			
		1							2							3							4							5							6							7									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
AMBITO 1: Edificio Sali di potassio e area Sa Perda Bianca	ACCANTIERAMENTO																																																				
	1	Interventi su aree esterne, percorsi, recinzioni		• •																																																	
	2	Installazione di baracche, depositi e servizi igienici		• •																																																	
	BONIFICHE E RIMOZIONI																																																				
		Nolo di piattaforma autocarrata (autocestello)																																																			
		Nolo di elevatore telescopico a forbice																																																			
	3	Rimozione elementi in amianto friabile dagli spazi interni		■ ■ ■																																																	
	4	Pulizia degli spazi interni all'edificio (guano, fanghi ecc.)		■ ■ ■ ■ ■																																																	
	5	Ricognizione e rimozione amianto area Perda Bianca		■ ■																																																	
	6	Rimozione tubi di amianto area Perda Bianca		■																																																	
	7	Smontaggio copertura Edificio Sali di Potassio		■ ■ ■ ■ ■																																																	
8	Rimozione tubazione rivestita con cordino in amianto		■ ■ ■																																																		
9	Rimozione ulteriori elementi in eternit interno Edificio		■ ■																																																		
10	Opere varie di completamento		• • • • •																																																		
SMOBILIZZO CANTIERE																																																					
11	Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature		• • • • •																																																		

AMBITO 2: edificio sali di gesso e aree contermini	ACCANTIERAMENTO																																																				
	12	Interventi su aree esterne, percorsi, recinzioni		• •																																																	
	13	Installazione di baracche, depositi e servizi igienici		• •																																																	
	LAVORI, BONIFICHE, RIMOZIONI																																																				
		Nolo di piattaforma autocarrata (autocestello)																																																			
		Nolo di elevatore telescopico a forbice																																																			
		Nolo di piattaforma semovente elettrica a braccio																																																			
	14	Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti		■ ■																																																	
	15	Smontaggio lastre di copertura edificio Sali di Gesso		■ ■																																																	
	16	Smontaggio tavolato e travi lignee ammalorate		• • •																																																	
	17	Pulizia degli spazi interni all'edificio e rimozione del sale		■ ■ ■ ■ ■																																																	
	18	Posa nuova orditura lignea del tetto		• • •																																																	
	19	Posa nuova copertura in lastre metalliche		• • • • •																																																	
	20	Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti vasche acque madri		■																																																	
	21	Rimozione tubi in amianto delle vasche acque madri e ruderi		■ ■ ■ ■																																																	
	22	Ricognizione e rimozione tubi in amianto dentro in canale Palamontis		■ ■ ■																																																	
	23	Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti edificio scalo di alaggio		■ ■ ■																																																	
	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE																																																				
	24	Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature		• • •																																																	

Squadra operai edili 
 Squadra bonifica amianto 

Aree esterne 
 Interno edificio 
 Coperture 